



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRUNA - MT  
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL  
 Praça São Francisco Assis, 128, Caixa Postal 91 - CEP 78.325-000,  
 Arapituna - MT, Fone: (66) 3565 - 3900 / 3565 - 3927  
 www.arapituna.mt.gov.br

OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERVACAO DE TUBS URBANAS -  
 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  
 LOCAL: AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO PERIMETRO URBANO  
 PROPR: PREFEITURAMUNICIPAL DE ARAPIRUNA/MT  
 DATA: 06/12/2022

TABELA REFERENCIAL SEM  
 DESONERACAO:  
 BDI SERVIÇOS: 20,70%  
 BDI AQUISICAO MAT. BET: 13,25%  
 BDI TRANSPORTE MAT. BET: 13,25%

PERICULO Nº 19/2022 - PROCESSO DE ADJESTO 1.480  
 CONTRATO Nº 17/2022  
 PERIODO EXECUTADO:  
 18/03/2022 a 27/05/2022

ITEM	COD	TAB. DE REF.	DESCRICAO	UNID	QUANT	UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	5º MEDICAO		6º MEDICAO		TOTAL ACUMULADO			
									QUANT	TOTAL COM BDI	%	QUANT	TOTAL COM BDI	%	UNIT. COM BDI	%
<b>PLANTIA ORCAMENTARIA</b>																
1.0			<b>MANUTENCAO CORRETTIVA, PREVENTIVA E CONSERVACAO DA MALHA VIARIA</b>													
1.1	COAP 01	SNAP1	REPERICAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO (UNINDO A QUENTE CRIOU) CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3.0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	7.696,92	903,49	1.090,54	8.393.799,13	981,63	1.070.501,33	12,75%	971,42	1.039.366,91	12,62%	6.050.708,51	72,09%
1.2	72846	SNAP1	CARGA MANOBRAS DES-CARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASTULANTE 6 AXS	T	18.472,61	3,40	4,10	75.237,70	2.353,55	9.657,76	12,75%	2.331,36	9.558,38	12,62%	54.595,35	72,08%
1.3	93878	SNAP1	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASTULANTE DE 10 AXS, EM TUBA URBANA	TKM	92.362,13	0,23	0,30	27.708,65	11.777,75	3.533,33	12,75%	11.656,80	3.497,04	12,62%	19.973,91	22,09%
1.4	96402	SNAP1	PAVIMENTACAO EM ASFALTO COM 5% DE BLENDO DE TPAU, AF 12/2016	M²	273.525,61	1,02	1,23	336.436,30	24.923,20	30.655,54	9,17%	32.580,98	39.828,61	11,84%	226.246,06	67,25%
1.5	83356	SNAP1	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRT/ARREIA	M³/KM	92.362,13	0,49	0,59	54.493,67	11.777,75	6.848,87	12,75%	11.656,80	6.872,51	12,62%	39.282,02	72,09%
								<b>TOTAL DO ITEM 1.0</b>	<b>8.888.175,65</b>			<b>12,67%</b>	<b>1.119.128,65</b>		<b>6.370.025,87</b>	<b>71,90%</b>
<b>TAPA BURACO - C/CHUVO</b>																
2.0			<b>TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO (UNINDO A QUENTE CRIOU) CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE</b>	M²	450,18	903,49	1.090,54	460.138,30	53,14	60.132,38	12,75%	34,28	37.382,71	7,97%	342.510,52	73,02%
2.1	COAP 02	SNAP1	CARGA MANOBRAS E DES-CARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASTULANTE 6 AXS	T	1.032,43	3,40	4,10	4.232,97	132,34	542,38	12,75%	82,27	337,32	7,97%	3.090,84	73,02%
2.2	72846	SNAP1	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASTULANTE DE 10 AXS, EM TUBA URBANA	TKM	12.343,72	0,23	0,30	3.703,72	123,46	37,04	1,00%	123,46	37,04	1,00%	3.379,04	91,23%
2.3	93878	SNAP1	PAVIMENTACAO EM ASFALTO COM 5% DE BLENDO DE TPAU, AF 12/2016	M²	11.979,27	1,02	1,23	14.720,51	1.488,76	1.831,17	12,49%	1.831,17	1.336,84	9,08%	11.756,19	79,87%
2.4	96402	SNAP1	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRT/ARREIA	M³/KM	390,54	0,49	0,59	348,42	-	-	-	-	-	-	348,42	100,00%
2.5	83356	SNAP1	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRT/ARREIA	M³/KM	390,54	0,49	0,59	348,42	-	-	-	-	-	-	348,42	100,00%
								<b>TOTAL DO ITEM 2.0</b>	<b>493.144,42</b>			<b>12,71%</b>	<b>39.094,90</b>		<b>361.123,01</b>	<b>73,88%</b>
<b>RECUPERAÇÃO DE BASE COM RECHÃO</b>																
3.0			<b>RECUPERAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO</b>	M²	26.978,55	1,15	1,39	37.500,18								
3.1	100376	SNAP1	PREPARACAO DE LINDA MÃO COM CIMA O PREÇO PRÁTICO NA RECHÃO	M²	53.885,88	1,15	1,39	74.901,37								
3.2	96399	SNAP1	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RECHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M²	5.395,71	40,47	48,85	263.580,43								
3.3	96401	SNAP1	EXECUCAO DE INDURACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF 09/2017	M²	5.395,71	3,88	4,80	23.899,41								
3.4	74205 001	SNAP1	EXECUCAO MECANICA DE MATERIAIS NA CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (CORTES ESTERILIZADOS)	M²	10.791,42	1,59	1,92	20.719,53								
3.5	72888	SNAP1	CARGA MANOBRAS E DES-CARGA DE AREIA, BORTA, PEDRA DE MÃO E SOLDOS COM CAMINHAO BASTULANTE 6 AXS (DES-CARGA LITE)	T	8.093,57	1,02	1,23	9.955,08								
3.6	93879	SNAP1	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASTULANTE DE 14 AXS, EM TUBA URBANA PAVIMENTADA	TKM	200.720,41	0,22	0,27	54.194,51								
								<b>TOTAL DO ITEM 3.0</b>	<b>411.849,14</b>							
<b>RECUPERAÇÃO DE BASE COM CASCALHO</b>																
4.0			<b>RECUPERAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO</b>	M²	53.885,88	1,15	1,39	74.901,37								
4.1	100376	SNAP1	PREPARACAO DE LINDA MÃO COM CIMA O PREÇO PRÁTICO NA RECHÃO	M²	53.885,88	1,15	1,39	74.901,37								
4.2	6079	COTACAO	INDURACAO DE LINDA MÃO COM CIMA O PREÇO PRÁTICO NA RECHÃO (PREÇO PRÁTICO NA LINDA MÃO)	M²	21.354,35	9,62	11,61	250.246,03								
4.3	96388	SNAP1	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLDOS DE COMPRA BLENDO LITÉRICO (ABRUCOSO) - EXCLUSIVE SOLO, EXECUCAO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M²	10.777,18	5,45	6,58	70.913,82								
4.4	96401	SNAP1	EXECUCAO MECANICA DE MATERIAIS NA CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (CORTES ESTERILIZADOS)	M²	33.885,88	3,88	4,80	238.652,22								
4.5	74205 001	SNAP1	EXECUCAO DE INDURACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF 09/2017	M²	10.777,18	1,59	1,92	20.692,18								
4.6	72888	SNAP1	CARGA MANOBRAS E DES-CARGA DE AREIA, BORTA, PEDRA DE MÃO E SOLDOS COM CAMINHAO BASTULANTE 6 AXS (DES-CARGA LITE)	T	16.165,76	1,02	1,23	19.883,89								
4.7	93879	SNAP1	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASTULANTE DE 14 AXS, EM TUBA URBANA PAVIMENTADA	TKM	233.864,70	0,22	0,27	63.143,47								
								<b>TOTAL DO ITEM 4.0</b>	<b>758.623,98</b>							
<b>SERVICOS COMPLEMENTARES</b>																
5.0			<b>SERVICOS COMPLEMENTARES</b>													
5.1	94267	SNAP1	GIÁ, ANEJO, COTA, E SURETÁ CONTIGUOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TUBO RETO COM EXTRUSORA GIÁ 13 CM BASE X 22 CM ALTR4, SURETÁ 30 CM BASE X 8,5 CM ALTR4. AF 06/2016	M	15.665,15	42,64	51,47	806.283,12	1.000,00	51.470,00	6%	-	-	-	-	
5.2	83661	SNAP1	EXECUCAO DE TUBO PROFUNDO, CORTE EM SOLDO, COM TUBO PAVOSO D=0,20M	M	5.500,00	57,99	70,00	383.000,00	-	-	-	-	-	-	-	

*[Handwritten signature]*

5.3	85356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITÁRUELA	M²/KAU	81.840,00	0,99	0,99	48.355,60	-	51.770,00	4,15%	-	-	-	-	
<b>6.0</b>																
<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>																
6.1	10775	SINAPI	LOC.ÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO. SEM DIVERSAS INTERNS	MES	5,00	585,00	706,11	3.530,55						2.118,33	60%	
6.2	10775	SINAPI	LOC.ÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. COM 1 SANITARIO, PARA ENG. E ALUGUAS, COMPLETO. SEM DIVERSAS INTERNS	MES	5,00	585,00	706,11	3.530,55						2.118,33	60%	
6.3	10775	SINAPI	LOC.ÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. COM 1 SANITARIO, PARA SEG. E MED. DO TRABALHADOR, COMPLETO. SEM DIVERSAS INTERNS	MES	5,00	585,00	706,11	3.530,55						2.118,33	60%	
6.4	10778	SINAPI	LOC.ÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA SANITARIO, COM 4 BANCAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTURIO	MES	5,00	731,25	882,64	4.413,20						2.647,92	60%	
<b>TOTAL DO ITEM 6.0</b>																
<b>7.0</b>																
<b>ADMINISTRACAO LOCAL</b>																
7.1	COMP-09	SINAPI	ADMINISTRACAO LOCCAL	MES	5,00	23.930,83	31.299,25	156.496,25						93.897,75	60%	
<b>TOTAL DO ITEM 7.0</b>																
<b>TOTAL DO ORCAMENTO</b>																
									11.961.674,010		1.235.309,98	10,33%	1.158.223,54	9,68%	6.834.830,530	57%

Arquimã/MG, 27 de maio de 2022.

SEU IIR PEIXER REGHIN  
GRFEFEITA

DE ACORDO

ERIKÁ ALVES GONCALVES  
CREF. 1.174.171-1

Especificação referente às obras:  
Rua Maria Paz Passarinho, recapamento de 281,40 m  
Rua Sebastião Alves Correa, recapamento pista completa  
Rua Lygia Fritzen, recapamento pista completa que atravessa  
Rua dos Edis, recapamento pista completa.  
Av. Osmar Demeneck, tapa buraco + recapamento dos dois lados da avenida  
Rua André Zorzi, tapa buraco + recapamento pista completa.