



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000,
Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900 / 3565 - 3927
engenharia@aripuanã.mt.gov.br

CONTRATO: 017/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) E MELHORIA DO SISTEMA DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

PLANILHA ORÇAMENTARIA								13ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	%
OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOCAL: AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO PERÍMETRO URBANO PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT EMPRESA: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 06.232.484/0001-80												
								TAB. REF. SEM DESONERAÇÃO: SINAPI 05/2021 SICRO 01/2021 BDI AQUISIÇÃO MAT. BET: 15,28% BDI TRANSPORTE MAT. BET: 15,28%		PREGÃO Nº. 19/2022 – PROCESSO DE ADEÇÃO À ARP PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/02/2023 à 26/05/2023		
1.0												
RECAPEAMENTO (E=3CM)												
1.1	COMP. 01	REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	7.696,92	903,49	1.090,54	8.393.799,13			7.696,92	8.393.799,13	100,00%
1.2	72846	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	18.472,61	3,40	4,10	75.737,70			18.452,94	75.657,06	99,89%
1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 12/2016	T.KM	92.362,15	0,25	0,30	27.708,65			92.264,70	27.679,41	99,89%
1.4	96402	IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	273.525,61	1,02	1,23	336.436,50			250.177,38	307.718,18	91,46%
1.5	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M3.KM	92.362,15	0,49	0,59	54.493,67			92.264,70	54.436,18	99,89%
TOTAL DO ITEM 1.0							8.888.175,65				8.859.289,96	99,68%
2.0												
TAPA BURACO - C/ CBUQ												
2.1	COMP. 02	TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	430,18	903,49	1.090,54	469.128,50			430,99	469.128,50	100,00%
2.2	72846	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	1.032,43	3,40	4,10	4.232,97			1.032,43	4.232,97	100,00%
2.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 12/2016	T.KM	12.345,72	0,25	0,30	3.703,72			12.345,72	3.703,72	100,00%
2.4	96402	IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	11.976,27	1,02	1,23	14.730,81			11.976,27	14.730,81	100,00%
2.5	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M3.KM	8.001,34	0,49	0,59	4.720,79			8.001,34	4.720,79	100,00%
TOTAL DO ITEM 2.0							496.516,79				496.516,79	100,00%
3.0												
SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
3.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARIETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	15.665,15	42,64	51,47	806.285,12	3.278,85	168.762,41	13.840,72	712.381,86	88,35%
TOTAL DO ITEM 3.0							R\$ 806.285,12		168.762,41		712.381,86	88,35%
4.0												
CANTEIRO DE OBRAS												
4.1	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55			5,00	3.530,55	100,00%
4.2	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ENG. E AUXILIAR, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55			5,00	3.530,55	100,00%
4.3	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA SEG. E MED. DO TRABALHO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55			5,00	3.530,55	100,00%
4.4	10778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	5,00	731,25	882,64	4.413,20			5,00	4.413,20	100,00%
TOTAL DO ITEM 4.0							R\$ 15.004,85				15.004,85	100,00%
5.0												
ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
5.1	COMP. 03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	25.930,85	31.299,25	156.496,25			5,00	156.496,25	100,00%
TOTAL DO ITEM 5.0							R\$ 156.496,25				156.496,25	100,00%
6.0												
LIMPEZA												
6.1	CPU-001	LIMPEZA DE RUA	M2/H		1,48	1,79						
TOTAL DO ITEM 6.0												
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 10.362.478,66		168.762,41		10.239.689,71	98,82%

OBS.: MEDIÇÃO REFERENTE A:

MEMORIAL DO COVID - CIDADE ALTA: 355 METROS
 RUA DONA ESMERALDA - CIDADE ALTA: 211 METROS
 RUA 1 - JARDIM PLANALTO: 597 METROS
 AVENIDA SÉRGIO VASCONCELOS - JARDIM PLANALTO: 981 METROS
 RUA JP 22 - JARDIM PLANALTO: 36 METROS
 RUAS DAS LARANJEIRAS - JARDIM PLANALTO - 394,5 METROS
 AVENIDA JP - JARDIM PLANALTO - 65 METROS
 AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES "HITS" - CENTRO - 639,35 METROS

RODRIGO RUSSO DE OLIVEIRA
Assessor Técnico de Engenharia - ASSEN
ENG. CIVIL CREA/MT 53075

SELUIR PEIXER REGHIN
PREFEITA MUNICIPAL