



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUANÃ - MT
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
 Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 - CEP 78.325-000,
 Arapuanã - MT. Fone : (60) 3565 - 3900 / 3565 - 3927
 engenhandia@arapuanã.mt.gov.br

PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

CONTRATO: 017/2022; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) E MELHORIA DO SISTEMA DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE ARAPUANÃ/MT. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TAR. REF. SEM DESONERACÃO: SINAPI 05/2021 SICRO 01/2021

BDI APLICACAO MAT. BET. 15,28%
 BDI TRANSPORTE MAT. BET. 15,28%

PREGÃO Nº: 19/2022 - PROCESSO DE ADESSÃO A RFP

PERÍODO DE MEDICÃO: 12/07/2022 a 09/09/2022

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	(01)	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNID. SEMI BDI	UNID. COM BDI	TOTAL	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	%
1.0		MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA										
1.1	COMP. 01	RECAPAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USANDO A QUENTE (CBUD), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	7.606,92	903,49	1.090,54	8.393.799,13	8,12	8.855,18	7.606,92	8.393.799,13	100,00%
1.2	72846	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHO BASCULANTE 6M3	T	18.472,61	3,40	4,10	75.737,70			18.432,94	75.637,06	99,89%
1.3	93878	TRANSPORTE COM CAMINHO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM7 ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 12/2016	T KM	92.362,15	0,25	0,30	27.708,65			92.264,70	27.679,41	99,89%
1.4	96402	APRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO BR-2C	M2	273.525,61	1,02	1,23	336.436,50			250.177,38	307.718,18	91,46%
1.5	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITÁRRIA	M3 KM	92.362,15	0,19	0,19	54.493,67			92.264,70	54.436,18	99,89%
		TOTAL DO ITEM 1.1					8.855,18				8.859.299,96	99,66%
2.0		TAPA BURACO - C/CRUZO										
2.1	COMP. 02	TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USANDO A QUENTE (CBUD), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	430,18	903,49	1.090,54	469.128,50			430,99	469.128,50	100,00%
2.2	72846	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHO BASCULANTE 6M3	T	1.032,43	3,40	4,10	4.232,97			1.032,43	4.232,97	100,00%
2.3	93878	TRANSPORTE COM CAMINHO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM7 ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 12/2016	T KM	12.345,72	0,25	0,30	3.703,72			12.345,72	3.703,72	100,00%
2.4	96402	APRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO BR-2C	M²	11.976,27	1,02	1,23	14.730,81			11.976,27	14.730,81	100,00%
2.5	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITÁRRIA	M³ KM	8.001,34	0,49	0,59	4.720,79			8.001,34	4.720,79	100,00%
		TOTAL DO ITEM 2.0					496.516,79				496.516,79	100,00%
3.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
3.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARETA CONUGADOS DE CONCRETO, MODALIDADE IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARETA 30 CM BASE X 8,3 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	15.665,15	42,64	51,47	806.285,12	2,005,05	103.199,92	7,017,87	361.209,77	44,80%
		TOTAL DO ITEM 3.0					806.285,12		103.199,92		361.209,77	44,80%
4.0		CANTEIRO DE OBRAS										
4.1	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVERSAS INTERNAS	MES	5,00	585,00	706,11	3.530,55			5,00	3.530,55	100,00%
4.2	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ENG. E AUXILIAR, COMPLETO, SEM DIVERSAS INTERNAS	MES	5,00	585,00	706,11	3.530,55			5,00	3.530,55	100,00%
4.3	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA SEG. E MEIO DO TRABALHO, COMPLETO, SEM DIVERSAS INTERNAS	MES	5,00	585,00	706,11	3.530,55			5,00	3.530,55	100,00%
4.4	10778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	5,00	731,25	882,64	4.413,20			5,00	4.413,20	100,00%
		TOTAL DO ITEM 4.0					15.004,85				15.004,85	100,00%
5.0		ADMINISTRACAO LOCAL										
5.1	COMP. 03	ADMINISTRACAO LOCAL	MES	5,00	25.930,85	31.299,25	156.496,25			5,00	156.496,25	100,00%
		TOTAL DO ITEM 5.0					156.496,25				156.496,25	100,00%
6.0		LIMPEZA										
6.1	CPU-001	LIMPEZA DE RUA	M2/H	1,48	1,48	1,79	10.862,478,66			1,48	9.355.806,75	90,29%
		TOTAL DO ITEM 6.0					10.862,478,66		112,055,10		9.355.806,75	90,29%

Arapuanã/MT, 09 de Setembro de 2022

FLAVIA MARIA COSTA
 ENG. CIVIL, CREM/MT 031403

SELDIR PEIXER RECHIN
 PREFEITA MUNICIPAL