PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000,
Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900 / 3565 - 3927
www.aripuana.mt.gov.br

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO PERÍMETRO URBANO
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT
DATA: abr/22

TABELA REFERÊNCIA SEM DESONERAÇÃO: SINAPI 05/2021 SICRO 01/2021
BDI SERVIÇOS: 20,70%
BDI AQUISIÇÃO MAT. BET: 15,28%
BDI TRANSPORTE MAT. BET: 15,28%

PREGÃO Nº 19/2022 - PROCESSO DE ADESÃO À ARP
CONTRATO Nº 17/2022
PERÍODO FISCALIZADO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD	TAB. DE REF.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	07/04/2022 à 13/04/2022 – 1ª MEDIÇÃO			14/04/2022 à 26/04/2022 – 2ª MEDIÇÃO			27/04/2022 à 02/05/2022 – 3ª MEDIÇÃO			03/05/2022 à 09/05/2022 – 4ª MEDIÇÃO			TOTAL ACUMULADO	
									QUANT	TOTAL COM BDI	%	QUANT	TOTAL COM BDI	%	QUANT	TOTAL COM BDI	%	QUANT	TOTAL COM BDI	%	UNIT. COM BDI	%
1.0			MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA																			
			REPERFILAMENTO (E=3CM)																			
1.1	COMP. 01	SINAPI	REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	7.696,92	903,49	1.090,54	8.393.799,13	642,45	700.617,42	8,35%	1.271,03	1.386.109,06	16,51%	779,60	850.184,98	10,13%	902,24	983.928,81	11,72%	3.920.840,27	46,71%
1.2	72846	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	T	18.472,61	3,40	4,10	75.737,70	1.342,20	6.323,02	8,35%	3.050,45	12.506,85	16,51%	1.871,02	7.671,18	10,13%	2.165,36	8.877,98	11,72%	35.379,02	46,71%
1.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	T.KM	92.362,15	0,25	0,30	27.708,65	7.711,00	2.313,30	8,35%	15.252,25	4.575,68	16,51%	9.355,10	2.806,53	10,13%	10.826,80	3.248,04	11,72%	12.943,55	46,71%
1.4	96402	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	273.525,61	1,02	1,23	336.436,50	26.891,09	33.076,04	9,83%	37.179,26	45.730,49	13,59%	25.986,95	31.963,95	9,50%	36.578,41	44.991,44	13,37%	155.761,92	46,30%
1.5	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M³.KM	92.362,15	0,49	0,59	54.493,67	7.711,00	4.549,49	8,35%	15.252,25	8.998,83	16,51%	9.355,10	5.519,51	10,13%	10.826,80	6.387,81	11,72%	25.455,64	46,71%
						TOTAL DO ITEM 1.0		8.888.175,65		746.879,27	8,40%		1.457.920,89	16,40%		898.146,15	10,10%		1.047.434,08	11,78%	4.150.380,40	46,70%
2.0			TAPA BURACO - C/ CBUQ																			
2.1	COMP. 02	SINAPI	TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M³	430,18	903,49	1.090,54	469.128,50	92,62	101.005,81	21,53%	63,39	69.129,33	14,74%	31,75	34.624,65	7,38%	36,93	40.273,64	8,58%	245.033,43	52,23%
2.2	72846	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	T	1.032,43	3,40	4,10	4.232,97	222,29	911,38	21,53%	152,14	623,76	14,74%	76,20	312,42	7,38%	88,63	363,39	8,58%	2.210,95	52,23%
2.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	T.KM	12.345,72	0,25	0,30	3.703,72	2.667,48	1.468,24	39,64%	1.825,68	1.243,33	33,57%	914,40	274,32	7,41%	1.063,56	319,07	8,61%	3.304,97	89,23%
2.4	96402	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	11.976,27	1,02	1,23	14.730,81	2.816,77	3.464,63	23,52%	1.749,63	2.152,04	14,61%	1.352,30	1.663,33	11,29%	1.063,56	1.308,18	8,88%	8.588,18	58,30%
2.5	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M³.KM	590,54	0,49	0,59	348,42	590,54	348,42	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,42	100,00%
						TOTAL DO ITEM 2.0		492.144,42		107.198,49	21,78%		73.148,47	14,86%		36.874,71	7,49%		42.264,28	8,59%	259.485,95	52,73%
3.0			RECUPERAÇÃO DE BASE COM RACHÃO																			
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	26.978,55	1,15	1,39	37.500,18														
3.2	96399	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	5.395,71	40,47	48,85	263.580,43														
3.3	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M³	5.395,71	3,98	4,80	25.899,41														
3.4	74205/001	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M³	10.791,42	1,59	1,92	20.719,53														
3.5	72888	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	8.093,57	1,02	1,23	9.955,08														
3.6	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	T.KM	200.720,41	0,22	0,27	54.194,51														
						TOTAL DO ITEM 3.0		411.849,14														
4.0			RECUPERAÇÃO DE BASE COM CASCALHO																			
4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	53.885,88	1,15	1,39	74.901,37														
4.2	6079	COTAÇÃO	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA NÃO CONDIZ COM O PREÇO PRATICADO NA REGIÃO (PREÇO PRATICADO NA JAZIDA)	M³	21.554,35	9,62	11,61	250.246,03														
4.3	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	10.777,18	5,45	6,58	70.913,82														
4.4	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M²	53.885,88	3,98	4,80	258.632,22														
4.5	74205/001	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M³	10.777,18	1,59	1,92	20.692,18														
4.6	72888	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	16.165,76	1,02	1,23	19.883,89														
4.7	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	T.KM	233.864,70	0,22	0,27	63.143,47														
						TOTAL DO ITEM 4.0		758.432,98														
5.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES																			
5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	15.665,15	42,64	51,47	806.285,12														
5.2	83661	SINAPI	EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M	M	5.500,00	57,99	70,00	385.000,00														
5.3	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M³.KM	81.840,00	0,49	0,59	48.285,60														
						TOTAL DO ITEM 5.0		1.239.570,72														
6.0			CANTEIRO DE OBRAS																		2.118,33	60%
6.1	10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%				2.118,33	60%
6.2	10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ENG. E AUXILIAR, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%				2.118,33	60%
6.3	10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA SEG. E MED. DO TRABALHO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%				2.647,92	60%
6.4	10778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	5,00	731,25	882,64	4.413,20	1,00	882,64	20%	1,00	882,64	20%	1,00	882,64	20%				9.002,91	60,00%
						TOTAL DO ITEM 6.0		15.004,85		3.000,97	20,00%		3.000,97	20,00%		3.000,97	20,00%					
7.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL																		93.897,75	60%
7.1	COMP. 03	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	25.930,85	31.299,25	156.496,25	1,00	31.299,25	20%	1,00	31.299,25	20%	1,00	31.299,25	20%				93.897,75	60,00%
						TOTAL DO ITEM 7.0		156.496,25		31.299,25	20,00%		31.299,25	20,00%		31.299,25	20,00%					
						TOTAL DO ORÇAMENTO		11.961.674,010	TOTAL 1ª MED	888.377,97	7%	TOTAL 2ª MED	1.565.369,58	13,09%	TOTAL 3ª MED	969.321,08	8,10%	TOTAL 4ª MED	1.089.698,36	9,11%	4.512.767,000	38%

Aripuanã/MT, 09 de maio de 2022.

1ª Medição referente às vias:

Rua Eugênio Rudy (15 de outubro): 557,5 m de extensão, tapa buraco + recapeamento pista completa.

Rua Seringueiros: 557,5 m de extensão, tapa buraco + recapeamento pista completa.

Orelio Rosetto (rua 17): 502,19m de extensão, tapa buraco + recapeamento pista completa.

Antonio Tadeu Dalpiaz (rua 6): 129 m de extensão, tapa buraco + recapeamento pista completa.

Rua Maria da Paz Passarinho: 1314 m de extensão, tapa buraco na via completa + recapeamento em meia perna.

Rua São Francisco: 350m de extensão, tapa buraco na via completa + recapeamento em meia perna.

Rua Comendador M.P de Oliveira: 80 m de extensão, apenas tapa buraco.

Av. Tancredo Neves: 1042,64 + 260,20 m de extensão, apenas tapa buraco.

Rua Aparecido da silva amore: 550 m de extensão, apenas de tapa buraco.

2ª Medição, referente às vias:

Rua Dr. Claudino Aleixo (rua 18): tapa buraco+ recapeamento pista completa.

Rua Ademar Demichelli (rua 16): tapa buraco + recapeamento pista completa .

Rua Antonio Buzanello (rua 15): tapa buraco + recapeamento pista completa.

Rua Francisca Sombra Feitosa (rua 14): tapa buraco + recapeamento pista completa.

Rua Pastor Alfredo Nogueira (rua 13): tapa buraco + recapeamentopista completa.

Rua Maria Paz Passarinho: recpeamento meia perna faltantede 1314 m.

Av. Dardanellos trecho 2: tapa buraco + recapamento pista completa.

Av. Dardanellos trecho 1: tapa buraco + recapamento pista completa.

Rua Dona Esmeralda (R20): 800 metros de extensão, tapa buraco + recapeamento pista completa.

3ª Medição, referente às vias:

Rua Roberto Tadeu Rodrigues: tapa buraco + recapeamento pis

Rua Manoel Luiz de Abreu (rua 22): tapa buraco + recapeamento pista completa.

Rua prof. Maria do Carmo Antunes Lima (rua23): tapa buraco + recapeamento pista completa.

Av. Decio Torremocha Aguilar: tapa buraco + recapeamento pista completa.

Rua Aparecido da Silva Amore: apenas recapeamento pista completa.

4ª Medição, referente às vias:

Rua 21 de abril: tapa buraco + recapeamento pista completa;

Rua 13 de maio: tapa buraco + recapeamento pista completa;

Rua Dona Esmeralda: 220,50 m (duas quadras) de tapa buraco e recapamento pista completa;

Rua Vanderlei Steink (rua 21): tapa buraco + recapeamento pista completa;

Av. Presidente Tancredo Neves: apenas recapeamento (tapa buraco pego 1ª med) da 594,16 m da via

Rua 19: tapa buraco + recapeamento pista completa.

ÉRIKA LILYAN GUEBARA CAMPOS
Eng.ª Civil CREA/MT 42161

Seluir Peixer Reghin
Prefeita Municipal

DE ACORDO

10 / 05 / 2022.

CNPJ: 40.718.849/0001-10
URBANIZE Projetos e Consultoria
ÉRIKA LILYAN GUEBARA CAMPOS
CREA MT 42 161