PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000,
Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900 / 3565 – 3927
www.aripuana.mt.gov.br

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO PERIMETRO URBANO
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT
DATA: abr/22

TABELA REFERÊNCIA SEM DESONERAÇÃO:	SINAPI 05/2021 SICRO 01/2021
BDI SERVIÇOS:	20,70%
BDI AQUISIÇÃO MAT. BET:	15,28%
BDI TRANSPORTE MAT. BET:	15,28%

PREGÃO Nº 19/2021 - PROCESSO DE ADESÃO À ARP
CONTRATO Nº 77/2021
PERÍODO FISCALIZADO

									07/04/2022 a 13/04/2022			14/04/2022 a 20/04/2022			27/04/2022 a 03/05/2022			03/05/2022 a 09/05/2022			10/05/2022 a 17/05/2022					
									1ª MEDIÇÃO			2ª MEDIÇÃO			3ª MEDIÇÃO			4ª MEDIÇÃO			5ª MEDIÇÃO			TOTAL ACUMULADO	
ITEM	CÓD	TAB. DE REF.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	QUANT	TOTAL COM BDI	%	QUANT	TOTAL COM BDI	%	QUANT	TOTAL COM BDI	%	QUANT	TOTAL COM BDI	%	QUANT	TOTAL COM BDI	%	UNIT. COM BDI	%
1.0			**MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA**																							
			REPERFILAMENTO (E=3CM)																							
1.1	COMP/ 01	SINAPI	REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BIEUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM REPOSIURA DE 1,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	7.098,92	903,49	1.090,24	8.595.199,15	642,40	700.613,42	8,35%	1.271,03	1.386.109,00	16,51%	779,00	830.184,94	10,13%	902,24	983.938,81	11,72%	981,05	1.010.508,33	12,75%	4.599.341,00	59,46%	45.016,78	59,46%
1.2	72846	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BIEUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	18.472,61	3,40	4,10	75.737,70	1.542,20	6.322,02	8,35%	3.050,45	12.506,85	16,51%	1.871,02	7.671,18	10,13%	2.165,36	8.877,98	11,72%	2.355,55	9.657,76	12,75%	18.476,87	59,46%	
1.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_12/2016	T.KM	92.362,15	0,25	0,30	27.708,65	7.711,00	2.313,30	8,35%	15.252,25	4.575,68	16,51%	9.355,10	2.806,53	10,13%	10.826,80	3.248,04	11,72%	11.777,75	3.533,33	12,75%	36.476,87	59,46%	
1.4	96402	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DA LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	273.525,63	1,02	1,23	336.436,50	26.891,00	33.076,04	9,83%	37.179,26	45.730,49	13,59%	25.986,95	31.963,95	9,50%	36.578,43	44.991,44	13,37%	24.921,20	30.655,54	9,11%	186.477,45	53,41%	
1.5	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M³ KM	92.362,15	0,49	0,59	54.493,67	7.711,00	4.549,49	8,35%	15.252,25	8.998,83	16,51%	9.355,10	5.519,51	10,13%	10.826,80	6.387,81	11,72%	11.777,75	6.948,87	12,75%	32.404,51	59,46%	
							TOTAL DO ITEM 1.0	**8.288.175,65**		**746.879,27**	**8,40%**		**1.437.920,89**	**16,40%**		**898.146,15**	**10,10%**		**1.047.434,08**	**11,78%**		**1.121.296,82**	**12,62%**	**5.271.677,22**	**59,35%**
2.0			**TAPA BURACO - C/CBUQ**																							
2.1	COMP/ 02	SINAPI	TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	410,18	903,49	1.090,24	469.128,50	92,62	100.995,81	21,53%	63,59	69.329,33	14,77%	51,15	55.764,65	11,88%	38,93	42.453,04	9,04%	55,14	60.132,38	12,81%	300.675,21	64,10%	
2.2	72846	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BIEUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	1.032,43	3,40	4,10	4.232,91	222,29	911,38	21,53%	152,14	623,76	14,77%	126,20	517,42	12,23%	88,63	363,39	8,58%	132,34	542,58	12,81%	721,60	17,05%	
2.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_12/2016	T.KM	12.345,72	0,25	0,30	3.703,72	2.667,48	800,24	21,53%	1.825,68	547,70	14,77%	1.515,36	454,61	12,23%	1.063,56	319,07	8,58%	1.588,16	476,45	12,81%	8.658,24	23,41%	
2.4	96402	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DA LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	11.910,21	1,02	1,23	14.330,81	2.816,11	3.388,63	23,53%	1.749,63	2.105,64	14,69%	1.552,30	1.868,33	13,03%	1.063,56	1.280,18	8,93%	1.468,76	1.767,47	12,33%	10.430,35	72,78%	
2.5	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M³ KM	590,54	0,49	0,59	348,42	590,54	348,42	100,00%													348,42	100,00%	
							TOTAL DO ITEM 2.0	**492.144,42**		**107.198,49**	**21,78%**		**73.148,47**	**14,86%**		**36.874,71**	**7,49%**		**42.264,28**	**8,59%**		**62.543,17**	**12,71%**	**322.029,11**	**65,43%**
3.0			**RECUPERAÇÃO DE BASE COM RACHÃO**																							
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	M²	20.918,55	1,15	1,39	51.500,18																		
3.2	98399	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M³	5.390,11	40,41	48,83	263.580,43																		
3.3	98401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_09/2017	M²	5.390,11	3,98	4,80	25.899,41																		
3.4	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (CITRATOR 80 HP)	M³	10.791,42	1,59	1,92	20.719,53																		
3.5	72888	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	8.063,51	1,02	1,23	9.955,08																		
3.6	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	T.KM	200.720,41	0,22	0,27	54.194,51																		
							TOTAL DO ITEM 3.0	**411.849,14**																		
4.0			**RECUPERAÇÃO DE BASE COM CASCALHO**																							
4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M²	53.885,88	1,15	1,39	74.901,37																		
4.2	6079	COTAÇÃO	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA NÃO CONDIZ COM O PREÇO PRATICADO NA REGIÃO (PREÇO PRATICADO NA JAZIDA)	M³	21.554,35	9,62	11,61	250.246,03																		
4.3	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M³	10.777,18	5,45	6,58	70.913,82																		
4.4	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_09/2017	M²	53.885,88	3,98	4,80	258.652,22																		
4.5	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (CITRATOR BETEIRAS 160HP)	M³	10.777,18	1,59	1,92	20.692,38																		
4.6	72888	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	16.165,16	1,02	1,23	19.883,89																		
4.7	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	T.KM	233.664,70	0,22	0,27	63.143,47																		
							TOTAL DO ITEM 4.0	**758.432,98**																		
5.0			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**																		1.000,00	51.470,00	6%			
5.1	94261	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADAS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA, AF_06/2016	M	15.060,15	42,64	51,47	800.283,22																		
5.2	83661	SINAPI	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM E EM SOLO, COM TUDO COMPLETO D= 0,20M	M	5.500,00	57,99	70,00	385.000,00																		
5.3	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M³ KM	61.840,00	0,49	0,59	36.285,50																		
							TOTAL DO ITEM 5.0	**1.220.570,72**														**51.470,00**	**4,15%**			
6.0			**CANTEIRO DE OBRAS**																							
6.1	10715	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, CANTEIRO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%							2.118,33	60%	
6.2	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA BWC E AUXILIAR, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%							2.118,33	60%	
6.3	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA DEPÓSITO DE MATERIAL DE TRABALHO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%							2.647,92	60%	
6.4	10778	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	5,00	731,25	882,64	4.413,20	1,00	882,64	20%	1,00	882,64	20%	1,00	882,64	20%							**9.002,91**	**60,00%**	
							TOTAL DO ITEM 6.0	**15.004,85**		**3.000,97**	**20,00%**		**3.000,97**	**20,00%**		**3.000,97**	**20,00%**									
7.0			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**																					93.891,75	60%	
7.1	COMP/ 03	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	15.930,85	31.299,25	156.496,25	1,00	31.299,25	20%	1,00	31.299,25	20%	1,00	31.299,25	20%							**93.897,75**	**60,00%**
							TOTAL DO ITEM 7.0	**156.496,25**		**31.299,25**	**20,00%**		**31.299,25**	**20,00%**		**31.299,25**	**20,00%**									
							TOTAL DO ORÇAMENTO	**11.961.674,019**	**TOTAL 1ª MED**	**788.377,97**	**7%**	**TOTAL 2ª MED**	**1.565.369,52**	**13,09%**	**TOTAL 3ª MED**	**969.522,91**	**8,10%**	**TOTAL 4ª MED**	**1.089.698,36**	**9,11%**	**TOTAL 5ª MED**	**1.255.509,94**	**10,35%**	**5.696.606,990**	**48%**

Aripuanã/MT, 18 de maio de 2022.

ÉRIKA LILYAN GUEBARA CAMPOS
CREA MT 42161

1ª Medição referente às vias:
Rua Bugênio Pady (15 de outubro): 557,5 m de extensão, tapa buraco + recapeamento pista completa.
Rua Seringueiros: 557,5 m de extensão, tapa buraco + recapeamento pista completa.
Orelio Rosato (rua 17): 502,19 m de extensão, tapa buraco + recapeamento pista completa.
Antonio Tadeu Dalpiaz (rua 6): 129 m de extensão, tapa buraco + recapeamento pista completa.
Rua Maria da Paz Passarinho: 1314 m de extensão, tapa buraco na via completa + recapeamento em meia perna.
Rua São Francisco: 350m de extensão, tapa buraco na via completa + recapeamento em meia perna.
Rua Comendador M.P de Oliveira: 80 m de extensão, apenas tapa buraco.
Av. Tancredo Neves: 1042,54 + 280,20 m de extensão, apenas tapa buraco

2ª Medição, referente às vias:
Rua Dr. Claudino Alexio (rua 18): tapa buraco + recapeamento pista completa.
Rua Ademar Demichelli (rua 16): tapa buraco + recapeamento pista completa .
Rua Antonio Buzanello (rua 15): tapa buraco + recapeamento pista completa.
Rua Francisca Gomes Pereira (rua 14): tapa buraco + recapeamento pista completa
Rua Pastor Alfredo Nogueira (rua 13): tapa buraco + recapeamento pista completa
Rua Maria Paz Passarinho: recapeamento meia perna faltante de 1314 m.
Av. Dardanellos trecho 2: tapa buraco + recapeamento pista completa.
Av. Dardanellos trecho 1: tapa buraco + recapeamento pista completa.

3ª Medição, referente às vias:
Rua Roberto Tadeu Rodrigues: tapa buraco + recapeamento pista completa
Rua Manoel Luiz de Abreu (rua 22): tapa buraco + recapeamento pista completa.
Rua prof. Maria do Carmo Antunes Lima (rua23): tapa buraco + recapeamento pista completa
Av. Decio Torremocha Aguilar: tapa buraco + recapeamento pista completa
Rua Aparecido da Silva Amore: apenas recapeamento pista completa.

Seluir Peixer Reghin
Prefeita Municipal

CNPJ: 40.718.849/0001-10
URBANIZE Projetos e Consultoria
ÉRIKA LILYAN GUEBARA CAMPOS
CREA MT 42.161

Rua Aparecido da silva amore: 550 m de extensão, apenas de tapa buraco.

4ª Medição, referente as vias:
Rua 21 de abril: tapa buraco + recapeamento pista completa;
Rua 13 de maio: tapa buraco + recapeamento pista completa;
Rua Dona Esmeralda: 320,70m (duas quadras) de tapa buraco e recapeamento pista completa;
Rua Vanderlei Steink (rua 21): tapa buraco + recapeamento pista completa;
Av. Presidente Vincado Neto: apenas recapeamento (tapa buraco pago 1ª med) de 294,16 m de via
Rua 19: tapa buraco + recapeamento pista completa.

Rua Dona Esmeralda (R20): 800 metros de extensão, tapa buraco + recapeamento pista completa.

5ª Medição, referente as vias:
Rua Francisco Teixeira de Souza: tapa buraco + recapeamento pista completa;
Rua Salustiano Alves Corrêa: Tapa buraco + recapeamento pista completa
Rua Francisco Osmar Veríssimo: Tapa buraco + Recapeamento pista completa;
Rua Marcos Marcos Rafael dos Santos: apenas tapa buraco;
Rua Divina Fritzen: tapa buraco+ recapeamento pista completa apenas de 232 m;
Rua dos Ediis: apenas tapa buraco;
Rua 31 de março: tapa buraco + recapeamento pista completa;
Rua São Francisco: recapeamento pista completa (tapa buraco pago na 1ª medição);
Rua Deputado Moreno: tapa buraco + recapeamento pista completa.

Seluir Peixer Reghin
Prefeita Municipal

CNPJ: 40.718.849/0001-10
URBANIZE Projetos e Consultoria
ÉRIKA LILYAN GUEDARA CAMPOS
CREA MT 42.161